	上海天然气管网有限公司公文处理单								
	收文号:	沪气网2016丁16号	收文日期:	2016/03/22					
	来文单位:	上海市重大工程建设办公室		机密程度:					
	来文号:	2016-22		紧急程度:					
	文件标题:	会议纪要(关于轨道交通10号线二期工程停车场征收腾地、高压燃气管线搬迁协调)							
· 拟办意见: 请高总、张总阅示。费洁 2016-03-22 15:58									
	批办阅签	请技术部、计划部、工程部阅。张明 2016-03-22 17:08 已阅。请运行部阅。高玉珍 2016-03-23 09:02							
	承办结果	下次开此会议,工程部最好能参加!陈建中 2016-03-23 10:01 已阅戴志龙 2016-03-23 11:04 已阅沈雄鹰 2016-03-23 11:06 已阅苏杰斌 2016-03-23 11:21							

## 上海市重大工程建设办公室会议纪要

2016 - 22

## 关于轨道交通 10 号线二期工程 停车场征收腾地、高压燃气管线搬迁协调

2016年3月8日下午,市重大办在市政府209会议室,组织召开轨道交通10号线二期停车场征收腾地和双江路以西高压燃气管线搬迁工作推进会。市住建委、市交通委、浦东新区重大办、浦东征收中心、浦东轨交公司、征收事务所、申通地铁集团、天然气管网公司、10号线项目公司等单位有关人员参加会议。

10 号线项目公司汇报了近期需要协调事宜: 一是除港城路停车场外其余单体工程均已取得施工许可并开工,港城路停车场征收腾地工作已成为影响 10 号线二期工程的控制性节点。二是高架工程施工需占用现状双江路以西部分港城路,该路段下方的 1.6MPa 高压燃气管需进行搬迁。与会单位就加快港城路停车场征收工作和高压燃气管线搬迁进行了讨论,形成协调意见如下:

一、关于港城路停车场征收腾地事宜

- (一)鉴于港城路停车场交地时间紧迫、涉及居民户数较多,请浦东新区有关部门按照分批腾地的原则开展工作,即 2016 年 6 月底前完成影响停车场施工的穿心河河道改排区域的征收腾地,2016 年底前完成全部停车场区域征收腾地。
- (二)请10号线项目公司3月中旬向浦东新区有关部门提供河道改排用地范围,抓紧完成停车场区域穿心河河道改排和停车场施工单位招投标工作,确保分批交地后有关施工单位能够及时进场。
  - 二、关于双江路以西高压燃气管线搬迁事宜
- (一)请天然气管网公司在3月9日前完成高压燃气管线搬迁方案和工程预算。10号线项目公司在3月14日前出具承诺函,高压燃气管线搬迁施工单位同步进场施工,确保4月20日完成高压燃气管管线搬迁和割接启用。
- (二)关于天然气管网公司提出的高压燃气管杂散电流应急保护装置事宜,请10号线项目公司结合10号线项目与高压燃气管并线区域,在10号线二期通车运营前进一步研究落实。

(以下无正文)

附:会议签到单。

抄送:与会各单位。

上海市重大工程建设办公室 2016年3月17日印发

(共印11份)

## 市重大办会议签到单

时间: 2016年3月8日开步:00地点:从外途。宁201会议室议题: 「0宁佳二朝港水水平停车场轨产港上中公下推进

以处: 1314721111111111111111111111111111111111	1) 1 p 1/13	10 32
单位	姓 名	电 话
位建建的放为的发达	旅倒落	23116138-
征收一所	沈老慈美	139 180 95119
Wydren	病建制	
1大きれる公司	施名、徐仪片	that .
科色重大力、	tro	504)8149.
37323327651	多形	23115314
机之十分以行	52/21/2	1590179960)
多多种	DE TO	63189188
て名 1 次 2 引 2 3)	事中	13564188783
满本分支集团	Belly	13661561118
天然も豊め	美	1391/95227).
天然も豊め	梅花克	18217589273
1 2	引	
中夏大子	323	23116411
	12×I	

上海天然气管网有限公司公文处理单								
收文号:	沪气网2016甲26号	收文日期:	2016/03/25					
来文单位:	上海燃气(集团)有限公司		机密程度:					
来文号:			紧急程度:					
文件标题:	标题: 关于同意《配合轨道交通18号线沪南公路段高压天然气管线搬迁专项规划》的							
拟办意见:	请张总阅示。费洁 2016-03-25 13:47							
批办阅签	;							
承办结果								