5.1/永久

417	2024	67
	1	6

关于陆家嘴水环工程建设情况的报告

(浦东新区生态环境局)

陆家嘴水环工程是践行"人民城市人民建、人民城市为人民"的重要理念,是新区重大民生项目和民心工程。区委、区政府高度重视水环工程建设工作,按照 2021 年 9 月 15 日区政府专题会议精神和要求,由我局牵头成立工作专班,加快工程清障、腾地和建设推进等工作,工程分两期建设,一期已于去年年底建成,二期目前按照计划有序推进,情况报告如下:

一、总体推进情况

水环全长 12.5 公里,由洋泾港、张家浜组成,涉及塘桥、潍坊、花木、洋泾四个街道,针对现状岸线、桥梁存在部分节点未贯通、岸线环境参差不齐等问题,通过工程建设,提升群众的满意度、感受度和获得感。

设计原则及投资:以"小改造、大优化"为原则,按照"整体规划设计、整体代建管控、整体实施推进"的思路,遵循"亲近自然、步行即可;生态提升、蓝绿共融;因地制宜、注重细节"的建设要求,重点聚焦水环一期"全线贯通"和二期"品质提升"任务,建成一段,开放一段,工程于2021年12月23日动工至2023年12月31日完成。水环工程总投资为3.24亿元,其中一期"采取财政专项模式",投资1.43亿元,二期"采取基本建设模式",投资1.81亿元。

一期工程建设: 主要任务是全线贯通,通过采取桥上平交、

桥下清障、桥下构建水中桥和浮桥、架设栈道等方式,打通堵点断带共计 28 处,新建桥梁 3 座、口袋公园 1 座,桥下空间改造 5 座,完成双侧贯通 11.5 公里,单侧贯通约 1 公里,并将水环两端与黄浦江滨江步道连通,形成"O"字环形。2021年11月1日,取得方案批复,12月23日,完成开工备案并开工建设;因受疫情影响,2022年6月1日复工复产,12月10日竣工。

二期工程建设:主要任务是品质提升,需完成滨水景观带提升节点 91 个、打造 6 个口袋公园、新建 1 座水舞桥、优化 5 座桥下空间布局、新建及改造 9 座驿亭、改建 3 座码头以及城市家具、城市小品、标识标牌、监控系统等公共配套设施。2022 年 1 月 4 日,取得立项批复,9 月 22 日,取得工可批复;2023 年 3 月 17 日,取得初设批复,3 月 31 日,取得概算批复;同年 2 月 17 日,取得绿化部分开工备案,3 月 31 日取得水舞桥施工许可证。

截止目前,水环二期工程绿化部分已于 6 月底完成 100%, 其中口袋公园、滨水景观带施工已进入收尾阶段,监控系统、城市家具、城市小品、灯光照明和标识标牌等配套设施正在安装调试中,计划 10 月中旬完成;水舞桥工程进度完成约 52%,其中,完成 38 根桥桩基全部施工和北岸主墩承台混凝土浇筑,以及南岸主墩承台钢筋的施工,混凝土段塔柱预应力筋施工中,同时,钢混段钢塔加工中,计划 9 月 13 日 P4 主塔钢混段钢塔运至现场安装。

二、主要工作举措

- (一)领导高度重视,聚焦问题合力推进。区政府主要领导专题听取方案汇报,先后 5 次赴水环现场调研指导,区人大领导先后多次赴现场检查督导,我局先后约 12 余次召集区发改委、规资局、财政局、建交委等专题研究水环方案编制、资金通道、投控管理、项目采购等疑难问题。成立由区建交委(重大办)、生态环境局、规资局等部门及街道组成的水环工作专班,梳理问题清单 45 项,做到挂图作战、逐一销项;召开约 20 余次局层面工作例会,聚焦腾地、清障等重难点问题,研究解决对策;发挥专班战斗堡垒作用,会同街道先后于 2021 年 10 月完成瑞东医院一栋三层楼的拆违,2022 年 6 月底开元曼居酒店一栋二层楼的拆除等,为水环步道顺利贯通扫清障碍;完成涉及居民小区腾地约 3100 平方米,单位(企业)腾地约 157000 平方米。在施工过程中,严控噪声和扬尘,做到文明施工不扰民,及时做好矛盾纠纷和化解工作,截止目前未发生一起安全事故。
- (二)践行"人民城市"理念,广泛征求群众建议。水环具有点多、线长、面广等特点,建设方案既要体现不同受众面的需求,又要展现不同区域特色,为将建设方案做优做细,一是问计于专。先后 15 余次牵头召集区发改委等相关部门、街道(企业)以及邀请市局行业条线部门,汇报水环规划设计方案,听取专家意见;二是问计于民。配合协助街道,建立宣传、告知的公众参与机制,将建设方案发送 4 个街道广泛征求居民意见,并与水环沿岸 70 余家单位(小区)方案对接,绒绣园、拼图花园等 7 个口袋公园的命名都来自于 4 个街道居民百姓意见的征集汇总;为

更好地贯彻落实水环建成后属地化管理主体责任,会同街道、规划设计等单位,研究制定命名规则,通过 4 个街道微信公众号征集命名,发动居民共同参与,共收到命名 121 组,经汇总提炼,确定命名为"绘彩洋泾、弈彩花木、聆彩塘桥、悦彩潍坊",使其既能体现街道分段位置,又能展现区域分段内涵特色,深受居民好评,"浦东发布"点击量达到 14.5 万人。经不完全统计,共走访约 208 次,其中,与中央、市驻沿线相关单位对接约 11次,与新区委办局部门(部队)对接约 33次,与街道(居委等)对接约 87次,与相关集团(企业)对接约 77次。三是问境于需。配合街道开展水环周边环境治理 135 处,以及沿岸桥梁管线清理和桥下空间的涂装,做到与工程建设同步推进。解决历史遗留问题 4 个,梳理打通水环出入口通道 63 处、设置水环引导标设牌 14 处(会同建交委),满足市民便捷出入水环。

(三)立足需求整合资源,打造有温度的水环景观。始终秉持区委区政府提出的"坚持把最好的资源留给人民、把更多的公共空间留给人民的开放共享理念,向社会公众提供高品质的滨水公共空间"要求,针对不同人群需求,已将便民利民的配套设施纳入水环设计方案,在沿岸的驿站、码头、桥下空间等场所配置户外爱心接力站,增设户外工作者休息点以及自动售卖机、手机充电等人性化便民服务设施。共设置户外爱心接力站 42 个,其中,爱心小屋 10 个(9 个驿站+潍坊社区公园码头水上养护服务点 1 个),爱心站点 32 个(8 处桥下空间+7 个口袋公园+休憩廊架 17 处)。

三、下一步工作安排

根据区政府主要领导 8 月 2 日调研时强调指出"陆家嘴水环 是精品城区的标志性工程,也是老百姓的幸福工程"的建设目标, 下一步主要抓好三方面工作:

一是全面贯彻落实精品质量意识,精益求精推进水环工程建设。严把施工各个环节管控,发挥水环工作专班作用,加大巡查力度和问题发现整改,同时,持续推进口袋公园、滨水景观带区域"扫盲区、消死角"工作,会同街道加大水环周边环境整治,计划9月中下旬开展新一轮4个街道居民意见征求,充分考虑和采纳居民合理化建议,将抓"质量和细节"贯彻落实水环二期工程全过程,打造更高品质的滨水公共空间,成为"践行人民城市重要理念"的实践地。

二是加快推进水舞桥工程建设,确保实现年底基本建成目标。水舞桥是一座大型景观桥,是水环工程的"点睛之笔",更是水环最大的亮点,严把工程施工的质量关、工艺关和安全关。进一步深化桥梁灯光照明设计方案,充分借鉴已建类似桥梁的积极成果,将大自然的天籁之音运用到水舞桥桥面的音响效果;灯光整体效果要与人和周边的环境相结合,且与水面、驳岸、乔木高度形成层次感,与音乐效果完美相融合,构建和谐之美;进一步深化桥梁环保节能材料的选用,在考虑成本的基础上,优先选用环保材料和节能型灯具,水舞桥着色油漆既要环保又要便于维护保洁,受风力等诸多因素影响,异形的桥栏杆选材要充分考量和精准计算;进一步深化施工安全全过程

把控,水舞桥施工涉及大型机械作业多,深基坑开挖易受暴雨等极端天气影响大,架设钢便桥和吊装水舞桥钢塔等作业基本都在水上进行存在风险大,为此,在严把工程质量和进度同时,对涉及施工的各类专项方案预案、安全措施及应急预案等需经专家论证评审和报审,夯实参建方安全的主体责任,增派监理,加大监管督查力度,发现问题立即整改,对安全隐患苗头整改后再开工,确保安全施工有序推进。

三是进一步加强水环建后的管养,尽快出台陆家嘴水环管理办法。水环年底基本建成,管养工作已经提上日程,我局领导高度重视,多次听取汇报,推进工作落实。通过制定长效管理机制,颁发和施行水环管理办法,划清管养界面,明确行业部门和洋泾、花木等四个街道的职责分工,夯实街道属地管理的主体责任,同时,结合河湖长制工作,实现水岸共治,打造生态优美、人与自然和谐共生的城市亲水岸线,让陆家嘴水环成为百姓的"幸福环"。