417
 2023
 534

 1
 19

001

上海市浦东新区绿化和市容管理局

浦绿容[2023]9号

关于唐镇新市镇第三单元 C-13B-04 地块商业 住宅项目(西区)绿化搬迁项目的批复

上海市浦东新区绿化管理事务中心:

你中心《关于唐镇新市镇第三单元 C-13B-04 地块商业住宅项目(西区)绿化搬迁项目的请示》(浦绿化中心发〔2023〕6号)已收悉。经研究,批复如下:

一、项目概况

为支持唐镇新市镇第三单元 C-13B-04 地块商业住宅项目 (西区)的实施,根据《关于准予唐镇新市镇第三单元 C-13B-04 地块商业住宅项目(西区)占用绿地的行政许可决定》(浦绿容许〔2022〕17 号),原则同意你中心实施唐镇新市镇第三单元 C-13B-04 地块商业住宅项目(西区)涉及苗木的绿化搬迁项目。

二、工程范围

本项目实施范围为轨交 2 号线创新中路站旁绿地,绿地范围

内涉及的植物品种及数量为:香樟、栾树、榉树等乔木 316 株,垂丝海棠等灌木 145 株,红叶石楠等片植灌木 2200 平方米,麦冬等地被植物 8073 平方米。

三、工程建设内容

本项目主要内容为绿化搬迁,涉及苗木起挖、运输、种植等。 其中生长状况较好的苗木搬迁至康桥花园外围绿地(近外环与沪 南公路交叉口)、康安路(康桥路-康花路)两侧绿地、康花路康 意路路口绿地;生长状况一般的苗木搬迁至上海大民园艺苗圃 (周祝公路 2593 号)过渡利用。

苗木搬迁应严格按照批准的苗木分类方案做好施工组织,严格按照绿化迁移技术规范和上报方案实施,确保施工质量和苗木成活率。施工场地应做围护,注意对周边绿地的保护。

四、概算

本项目搬迁概算为 182.93 元。2023 年支付 92 万元,余款等审价结束后支付。

接文后,请抓紧按规定办理相关手续,并做好绿化搬迁批后监管工作。

特此批复。



(此件主动公开)

浦东新区绿化和市容管理局办公室

2023年2月13日印发

唐镇新市第三单元 C-13B-04 地块商业住宅项目(西区)

绿化搬迁方案

上海市浦东新区绿化管理事务中心 2022年12月

唐镇新市第三单元 C-13B-04 地块商业住宅项目(西区) 绿化搬迁组织方案

一、项目概况

轨交 2 号线创新中路站旁绿地为配合唐镇新市第三单元 C-13B-04 地块商业住宅项目(西区)而进行绿化苗木搬迁工作。本项目工程实施范围为轨交 2 号线创新中路站旁绿化,北至曹家沟支流,南临轨交 2 号线创新中路站,为单体整块绿化,该处绿化平均宽度约为 58 米,长度约为 235 米,占用绿化面积 10512 m²。该工程工期约15 天左右,计划于 2023 年 3 月 4 日开工,计划 2023 年 3 月 18 日完成绿化苗木搬迁工作。

本项目均为新区绿化中心权属苗木,搬迁乔木 316 株,搬迁绿化 主要品种有女贞、栾树、水杉、榉树、香樟等。

二、方案依据

本搬迁方案的实施参照:

- 1《上海市绿化条例(修正版)2015》
- 2《园林绿化工程项目规范》
- 3《园林绿化养护标准》(CJJ/T287-2018)
- 4《关于准予唐镇新市镇第三单元 C-13B-04 地块商业住宅项目 (西区)占用绿地的行政许可决定》沪绿浦许【2022】第17号

三、搬迁范围及工程量

绿化搬迁工程量如下:

文和英位	面积	占用	借用	乔木数量	含行道树
产权单位	(平方米)	(平方米)	(平方米)	(株)	(株)
绿化中心	10512	10512	0	316	0
合计	10512	10512	0	316	0

四、苗木利用表

苗木分类	利用方式	数量	利用率	去向	备注
一、乔木		316			
女贞、水 杉、垂柳、 广玉兰、 香樟等	苗圃过渡利用	94 (株)	100%	上海大民园艺苗圃 (周祝公路 2593 号)	选择水杉、女 贞、垂柳以及其 他树形较差苗 木迁入苗圃内
香樟、落 羽杉、无 患子等	直接利用	196 (株)	100%	康桥花园外围绿地 (近外环与沪南公路 交叉口)	
乌桕	直接利用	26(株)	100%	康花路康意路路口	
二、灌木					
海桐球、紫叶李	苗圃过渡利用	37 株	100%	上海大民园艺苗圃 (周祝公路 2593 号)	

桂花、红叶石楠球、红花機木球樱花	直接利用直接利用	49(株)	100%	康安路(康桥路-康花路) 路) 康花路康意路路口	
金森女贞 球、垂丝 海棠	直接利用	36(株)	100%	康桥花园外围绿地 (近外环与沪南公路 交叉口)	
三、其他					
片植灌木 (龟甲冬 青、杜鹃、 海桐等)	苗圃过渡利用	377 平 方米	100%	上海大民园艺苗圃(周祝公路 2593 号)	详细见 苗木利 用表
片植灌木 (小叶栀 子、瓜子 黄杨、南 天竹等)	直接利用	1832 平 方米	100%	康桥花园外围绿地 (近外环与沪南公路 交叉口)	
地被植物 (麦冬)	苗圃过渡利用	1700 平 方米	100%	上海大民园艺苗圃(周祝公路 2593 号)	
地被植物 (麦冬)	直接利用	3630 平 方米	100%	康桥花园外围绿地 (近外环与沪南公路	

				交叉口)	
地被植物	无利用价	2102	0	工	不进行迁移
(草皮)	值	2102	0		小斑11江砂

五、苗木搬迁计划

苗木搬迁计划于 2023 年 3 月 4 日开始,贯彻"随挖、随运、随种"的原则,计划 2023 年 3 月 18 日完成。苗木种植后进行养护,确保直接利用苗木成活率 85%以上。

本次搬迁乔木 316 株,灌木 145 株,片植灌木 2200㎡,品种为 女贞、栾树、香樟、水杉等(具体见苗木清单),规范起挖、运输种 植到上海大民园艺苗圃(周祝公路 2593 号)、康桥花园外围绿地(近 外环与沪南公路交叉口)、康花路康意路路口、康安路(康桥路-康 花路)。

六、搬迁措施

(一)施工准备:迁移前先对场地的地下水电管线等进行摸查,再 对树木进行断根处理,断根之后立即喷洒促根剂,浓度为100倍,进 行正式迁移。

(二)机械起重吊装注意事项:

1、树木装卸运输需周密计划,为了保证迁移后的树木有较好的冠幅,对于胸径超过 40 公分的树木用一部车拉一株树木,起吊机具、起吊重量和装载重量必须超过树木和泥球总重量,并留有充分余地。运输时须作好道路两侧的设备保养和周围环境的安全防护工作,配备两名现场安全员作好安全指导。

- 2、起吊树木木前必须认真检查缆索确保安全,起吊部位树身必须 用木板、麻袋等材料进行包扎,防止损伤树皮。树木在装卸车时轻吊 轻放,不得损伤树木和造成散球。
- 3、装卸起吊绳一头必须兜底通过重心,另一头拴在主千中下部, 使大部分重量落在泥球一端,严格吊绳结缚树干起吊。
- 4、起吊装运时根部土球必须放在车头,树冠顺向车厢后部平放,树冠展开的枝条用绳索捆拢。树身和车板接触处应用五层(或更多)软性衬垫保养,并搭设支架固定树干,防止损伤树枝。
 - (三)苗木移栽措施
 - 1、移栽前修剪:
 - (1) 在断根的同时,对树木进行第一次普通修剪。

修剪的强度:保留树冠的冠幅必须是能够通过迁移路径允许的尺寸,保留3级分叉。树木移植修剪原则上保留主干、壮枝、剪除枯枝、病虫害枝、徒长枝、保留一定的树冠形状。

- (2)修枝剪口应平滑、不得劈裂、其截口必须削平并做防腐处理。 顶端枝条 75 度修剪,以防灰尘积累和病菌繁殖。
- (3) 部分全冠树木移植起挖的根盘或土球必须达到树千胸径的 7 倍,土球厚度必须包括多量的根群在内。
- 2、起挖、土球包扎:在移植前一两天,根据土壤干湿情况进行适 当浇水,以防挖掘后土壤过干而使土球松散。土球按照绿化迁移规范 要求起挖,此外,主根不可太短,否则虹吸作用会使养分从主根流失。 土球的厚度一般不小于土球直径的 2/3。

- 3、苗木装运:树木在装卸车时轻吊轻放,不得损伤苗木和造成散球。起吊树木前必须认真检查缆索确保安全,并防止损伤树皮。
- 4、树穴开挖及土壤改良:为保证苗木根系规格符合要求,特别是对一些情况不明之地所生长的苗木,在正式掘苗之前,应选数株进行试掘,以便发现问题,采取相应措施。
- 5、栽植: 散苗后将苗木放入坑内扶直,分层填土,提苗至适合程度,捣实(不可伤及根部、也可采用灌水沉实法)固定。
- 6、浇水灌溉: 苗木栽好后, 无雨天气在 24 小时之内, 必须灌上 第一遍水。水要浇透, 使土壤充分吸收水分, 有利土壤与根系紧密结 合地, 这样才有利成活。
- 7、支撑固定:沿海多台风地区往往需定桩以固定高大乔木。本工程中采用井字桩加固。
 - 8、草绳绕杆:缠绕高度至第一分叉点处。

七、养护

- 一、绿化养护措施
 - (一) 养护要求

根据养护作业要求,本工程的绿化养护期为 1 年,养护成活率 85%。

(二)绿化养护工作目标

保持植物的生长旺盛,树型美观、叶色浓绿,无残枝枯叶、无病 虫害,质量达到优良标准。

1、乔木干直冠美,修剪适度,景观效果好,行道树下缘线整齐。

- 2、灌木及花卉花繁叶茂,造型美观,植物生长良好、植物造型 具有艺术感和创艺。花卉能适时开花。
- 3、地被生长旺盛,整齐雅观,四季常绿,覆盖率达95%以上, 无坑洼给水,无裸露地。
- 4、绿地卫生达到无垃圾杂物、无石砾砖块、无干枯枝叶,无鼠洞和纹蝇滋生地。

(三) 养护技术方案

1、修剪

定期对乔木进行整形修剪,一般在春季和秋季修剪,具体时间视 当地气候和树种而异,并保证时间的适宜性。清除下垂枝、内堂枝、 荫枝、病虫害枝、交织枝、重叠枝、枯枝、徒长枝等,保证通风透光 条件,保持树冠完整美观。

2、浇水与施肥

根据植物特点,胸径在 15 公分以上的乔木树穴一年内浇水 48 次以上,施复合肥 3 次,每次每株 0.5 公斤;施肥将在发芽前、开花时、结果前后施肥。

浇水原则为"见干见湿,不干不浇,一浇要透"。在干燥的季节, 直接向叶面喷水,保持蒸发平衡。

3、防台风

- (1)、台风前加强防御措施,合理修剪,加固护树设施。
- (2)、台风吹袭期间在安全的情况下迅速清理倒树断枝,疏通道路。台风后及时进行扶树、护树,补好残缺,清理断枝、落叶、垃圾,

尽快恢复景观。同时要求随着树木的长大,及时将护树或铁箍放松, 以免嵌入树皮内。

八、应急预案及防护措施

- 一、由主要领导(第一负责人)、分管领导(主要负责人)和各单位负责人(领导小组成员)组成突发事件应急处理领导小组,为突发事件应急处理指挥机构和日常工作机构。
- 1、自然灾害。主要包括:水、旱、台风、冰雹等气象灾害,植物物种外来入侵,暴发性和大规模植物病虫害等。
- 2、事故灾害。主要包括:园林绿化工程施工事故、建构筑物及设施安全等事故。
- 3、台风、暴雨及冰雹预警后。预警信号发布后,迅速启动本预 案。绿化抢险救援组做好公共绿地植物绿化、园林设施的检查工作, 修剪危枝,加固有倒伏危险的树木、构件易断的园林设施,做好排水 口周边的清理工作,及时清扫堆积的垃圾和枝叶,防止台风或者暴雨 来袭时雨量过大而导致水浸。

台风、暴雨及冰雹期间。绿化抢险救援小组要集中候命随时准备出动。

台风、暴雨及冰雹后。绿化抢险救援小组要对绿化植物、园林设施进行检查,排除倒伏倒塌隐患;及时清理现场,对于台风、暴雨及冰雹导致的水浸、树木倒伏等要及时进行抢修,将损失降到最低;并及时上报损失情况。

夏季持续高温期间,做好作业人员防暑降温工作,由专人巡视,

避免中暑。

- 二、可能发生的紧急情况及针对性预案
- 1、高空坠落、物体打击、机械伤害、触电等施工现场常见的安 全事故

避免安全事故的发生是我单位施工管理中的重中之重。对于可能 发生的风险,制定针对性方案,加强对风险的预防。对于施工中出现 的安全隐患,严格按照本有关规章制度执行予以消除,同时加强对作 业员工,尤其是特殊工种的岗前培训,必须持证上岗操作。

- 2、 施工期间,除日常施工车辆外,在种植土的装运、垃圾渣土 处置和苗木运输期间,配置一台应急车辆,用于处置突发状况。
 - 3、传染病防控

配备相应常用药品、口罩、体温枪、纱布、消毒液等应急医疗救护物资,人员定期进行检测,对车辆进行防疫消毒。一旦发现疑似传染病的症状,立即上报并送医进行相关隔离。

九、安全文明施工

- 一、文明施工及标化工地
- 1、道路施工段设置警示牌, 使车辆减速行驶。
- 2、开展文明教育,施工人员均遵守市民文明规范。
- 3、工地现场做到道路畅通、平坦整洁、不乱堆乱放,保持整洁。
- 4、加强工地治安综合治理,做到目标管理、制度落实、责任到 人。施工现场治安防范措施有力,重点要害部位防范设施有效到位。
 - 5、现场施工人员均身穿统一服装。

- 6、做好安全交底,认真巡视现场安全,布置生产任务的同时, 布置安全工作,全面落实安全责任制。
 - 7、严禁乱拉乱接电线现象的发生,遵守现场用电制度。
- 8、危险区域应设立安全标志和安全防护设施,生产垃圾及废料 做到日产日清,统一运到指定地点。
- 9、备专职的安全员负责安全检查,把一切事故的苗头消灭在萌芽状态。
- 10、教育职工树立主人翁的思想,自觉爱护公共财务,不得损害 工地及周围的一切公共设施,对违反者严肃查处。
- 11、做好现场驻地的环境卫生,不乱抛垃圾,不得占用路面物料, 如确需占用时需征得现场工程师的同意,并用塑料膜铺垫,在完工时 及时清扫冲洗。

十、交通组织设计

本工程所搬迁绿化点位位于 2 号线创新中路站旁, 其绿地整体位于内部地块, 其离道路较远, 在施工时不会影响到日常交通出行, 绿地周边均为建设中地块, 整体搬迁工程对交通以及周边居民影响较小。主要影响为乘坐地铁居民的影响, 为将影响减少至最低制定以下交通组织设计。

- 1、绿化搬迁每日时间将避开早晚上班高峰,已避免造成上下地铁人员不便及地铁口上下的拥堵。
- 2、现场设立明显指示标志,引导市民有序避开施工场地,确保 市民顺利进入地铁站。

- 3、地铁进出口设置施工围挡,避免施工影响市民进出地铁口。
- 4、车辆进出口应做好相关标志标牌,提醒市民注意,在进出口位置做好车行及人行分隔,做到人与车辆的分离。

上海市浦东新区生态环境局拟文稿

1)	III de	D 177	411
发文文种	批复	密级	一般
发文 文头	上海市浦东新区绿化和市容管理局	发文 字号	9
电子 发送		保密 期限	*
公文属性	主动公开		
签发 意见	同意发。{刘军[2023/2/9 16:44:38]}		
分管 领导 审核			
复核 意见	已核。请刘军同志审核并签发。{高瑞寶	莲[2023/2/8	18:18:57]}
主送	上海市浦东新区绿化管理事务中心		
抄送			
核稿 意见	已核。{徐小花[2023/2/8 13:43:21]}		
主题词	-		
会签			
处室 审稿	补充搬迁苗木的具体数量。{赵文章[20 已补充搬迁方案,苗木具体数量及清单 拟同意。{赵文章[2023/2/8 13:15:59]	见搬迁方案。	
传阅 意见			
备注	已同意公文属性为: 主动公开{汪婷[20] 已同意公文属性为: 主动公开{赵文章[已同意公文属性为: 主动公开{高瑞莲[已同意公文属性为: 主动公开{刘军[20]	2023/2/8 13 2023/2/8 18	::15:59]} ::18:57]}

日期 2023-02-07

份数5