

417	2023	47
	4	4

001

# 工 作 专 报

第 24 期

浦东新区生态环境局（水务局、海洋局、绿化市容局） 2023年4月27日 无意见！

报：桂平同志。请区重大办，加快推进，6月底投区目标不变，目前塔型炉建设，应  
请区生态局做好各项准备工作，并加强与市局沟通。报请（平）示。  
关于海滨项目建设、御桥焚烧厂功能调整“东西联动”

## 进展情况的报告

按照区领导关于实施新区垃圾焚烧设施“东西联动”要求和 2023 年工作计划安排，我局会同有关各方加快推进海滨资源资利用中心项目建设、积极推动御桥焚烧厂功能调整各项配套准备，现将有关情况报告如下：

## 一、海滨资源再利用中心项目建设情况

区府办  
秘书处

5.6 原任转任同志, 复任同志, 生态环境局,  
5.8. 夏桂平同志, 区生态环境, 建, 新闻办, 生态环境

目前海滨项目主体工程已完成 93%，冷却水尾水利用连接管（海滨污水厂）已完成，项目配套退水管正加快施工；按照节点目标，海滨项目已于今年 3 月 23 日实现了一条线点火并网，目前已达产试运行。关键配套 220KV 外送电工程在您的多次专题协调下，部分塔基用地难等问题已基本解决，据了解，目前高架段塔基大部分已完工，难点塔基开始进场，电缆段排管工程已完成 60%。

## 二、御桥焚烧厂功能调整情况

一是技改工程基本完成。3 月底御桥焚烧厂技改项目如期完成，4 月初完成了有关设备调试，垃圾转运箱体基本到位，中转功能本体已具备运营条件。二是有关程序加紧准备。3 月 31 日，我局再次召开专题会议，与上实环境、浦发集团、浦城热电协商确定有关边界条件，包括御桥焚烧厂提前停烧有关补偿协议、补偿渠道以及中转功能运营协议。初步确定在焚烧功能全面关停前，按照实际关停时间重新对停烧补偿进行评估，并与浦城热电签订垃圾停烧补偿框架协议；中转功能按照运营 5 年、暂定运营单价 125 元/吨，后续通过审价核价程序确定清算价格，近期将会同财政局等进一步研究有关内容。三是与市绿化市容局沟通。4 月 12 日，我局主要领导到市绿化市容局沟通工作，并向市局介绍了御桥焚烧厂功能调整有关进度情况，原计划 5 月 10 日左右焚烧厂全面停烧；市局邓建平局长要求新区慎重考虑目前上海市垃圾处置“迎峰度夏”和原生垃圾零填埋压力，保障垃圾的安全处置，建议在海滨项目全量投运后实施御桥焚烧厂功能调整。

## 三、存在问题及建议

一是海滨项目配套 220KV 电力外线建成投运节点不确定。按照项目今年 6 月底全线投运目标要求，电力工程将是决定性的关键配套；据了



解，因电力工程施工前期受多处塔基用地等因素影响，6月底建成投运难度非常大，因此，预计海滨项目6月底难以实现全面投运。

**二是**海滨项目全面投运前新区垃圾处置能力不足。今年垃圾日产生量大幅增长，截止目前日均垃圾量6000吨/日，近期已达到7000吨/日，夏季高峰还将继续增长。按照4月12日到市局沟通意见，为保持原生垃圾全面零填埋，老港基地仅给浦东2400吨/日处置量指标，考虑黎明焚烧厂、海滨项目一条线和黎明有机质厂处置能力，若近期御桥停烧后，现有处置能力6000吨/日，还有1000吨/日以上的垃圾存在处置缺口。

**三是**御桥中转功能配套运输车辆尚未到位。按照前期与浦城热电及其股东洽谈备忘录精神，由浦城热电负责技改项目投资和运营，因股东方上实环境认为125元/吨暂定价较低，浦城热电内部未完成相关决策程序，因此，目前运输车辆采购滞后于计划节点（涉及30辆运输车）。

**综上所述，建议：**一是加快海滨项目及电力配套建设，尤其加大电力外线推进力度，全力争取整体项目6月底全面投运；二是协调浦城热电加快完成有关内部程序，近期抓紧采购有关垃圾运输车辆，确保6月底前全面做好中转运营准备；三是鉴于目前客观条件，建议御桥焚烧厂全面停烧时间与海滨项目全面投运节点同步实施。

特此报告。

浦东新区生态环境局

2023年4月27日

（联系人：熊胜春      联系电话：18116080101）

## 生态环境局工作专报拟文稿

标 题	关于海滨项目建设、御桥焚烧厂功能调整“东西联动”进展情况的报告		
专报部门	浦东生态环境局机关-市容环卫处(垃圾分类工作处)	专 报 人	金晓蓉
专报日期	2023-04-26	文 号	24
事 由	按照区领导关于实施新区垃圾焚烧设施“东西联动”要求和2023年工作计划安排，我局会同有关各方加快推进海滨资源资利用中心项目建设、积极推动御桥焚烧厂功能调整各项配套准备，现将有关情况形成工作报告桂平同志。请各位领导审阅。{金晓蓉[2023/4/26 10:35:15]}		
主管领导 签发意见	同意。{康永良[2023/4/27 11:52:25]}	分管领导 会签意见	拟同意。{薛加良[2023/4/27 10:43:01]}
办公室审 核 意 见	已核。{徐小花[2023/4/26 14:17:37]} 已核。请加良同志审核，请永良同志审核并签发。{高瑞莲[2023/4/26 17:43:14]}	会签部门 意 见	
专报部门 意 见	拟同意{高文安[2023/4/26 10:39:04]}		
备 注			