第12次局长办公会 会议材料之2

关于新区生态环境局 2023 年 1-6 月 部门预算和基建计划执行情况汇报

(计划财务处)

一、部门预算执行情况

(一)1-6月部门预算执行情况

2023年我局一般公共预算 67.80亿元,政府性基金预算 2.48 亿元,根据财政国库单一账户平台支出数据,截止 6月底我局一般公共预算支出为 34.93 亿元,执行率 51.51%;政府性基金预算支出数为 1.21 亿元,执行率 49%,均圆满完成 49%的执行考核目标。

其中,一般公共预算执行率**排名前三位**的是河道中心(58.41%)、废管中心(55.23%)和环境事务中心(52.68%)。(详见附件1)

根据半年度执行情况来看,执行方面存在不均衡性。一是单位之间的不均衡,局机关和 15 家基层单位中,有 6 家单位未达到执行考核目标,依靠河道中心、废管中心的贡献,拉动了全局的执行率;二是项目之间的不均衡,部门预算专项中 338 个,有104 个项目暂未支付。

(二)1-6月专项审批情况

截至 6 月底, 部门预算专项 338 个。其中, 养护类项目 56

个(年终进行清算确认),结转项目 17 个(无需审批),业务类专项 95 个,工程类专项 72 个(与上月相比减少一个,为供排水中心项目统筹至退休人员经费),其他类专项 98 个。需审批项目为业务类专项、工程类专项及其他类专项共计 265 个,截至 6 月底已完成审批 225 个,审批完成率 85%。(详见附件 2)

(三)下一步工作建议

- 1、**跨前一步细化三季度执行方案**。各预算单位要仔细梳理项目进度,预报三季度执行分解计划。相关业务处室要做好把关。
- 2、抓紧项目决策程序,尽快启动资金拨付。一方面请相关 处室抓紧履行项目决策程序,尤其是街镇补贴项目;另一方面项 目完成审批后,各单位要加快后续政府采购等流程,在合法合规 的前提下确保程序规范、支付到位。
- 3、做好项目调整和预算指标调减收回的工作准备。结合上半年执行情况,建议各预算单位梳理项目指标,对确实无法执行的项目抓紧报送调减,以免影响下半年执行进度。同时,根据前期新区财政局的提示,将会对未执行到相应进度的项目指标进行回收,请各单位做好准备。

二、基建计划执行情况

2023年,新区发改委下达我局政府投资计划项目 466个,总投资 1098.48亿元。包括续建项目 79个,投资计划 37.01亿元;新开项目 63个,投资计划 22.17亿元;审计清算项目 85个,投资计划 16.84亿元;储备项目 239个,投资计划 16.98亿元。本年度总资金计划 93亿元。

其中, 重大建设项目 120 项, 总投资 651.66 亿元, 本年度 总资金计划 48.23 亿元。

(一)1-6月总体执行情况

对照本年度 93 亿元的投资计划, 1-6 月累计完成资金计划 50.74 亿元, 执行率 54.56%。其中, 对应本年度重大建设项目 48.23 亿元资金计划, 完成资金计划 17.25 亿元, 执行率 35.76%。(详见附件 3)

(二)条线执行情况

各条线计划执行率为: 绿林条线完成 6.51 亿元, 执行率为 65.73%; 供排水条线完成 7.99 亿元, 执行率为 48.48%; 水利条 线完成 4.46 亿元, 执行率为 28.43%; 市容环卫条线完成 0.2 亿元, 执行率为 27.09%; 信息化条线完成 0.19 亿元, 执行率为 45.33%; 清算项目完成 7.89 亿元, 执行率为 46.85%; 其他主体完成 23.50 亿元, 执行率为 72.10%(主要为小区雨污项目基本完成今年计划资金)。(详见附件 3)

(三)主体执行情况

按主体计划执行率为: 生态局主体计划资金 58.88 亿元, 二季度累计完成 25.92 亿元, 执行率为 44.03%; 街镇主体 25.75 亿元, 二季度累计完成 21.94 亿元, 执行率为 85.21%; 集团主体 8.37 亿元, 二季度累计完成 2.88 亿元, 执行率为 34.37%。(详见 附件 3)

(四)下半年执行计划

通过对 2023 年上半年基建计划执行率完成情况的分析梳理,

并根据 2023 年发改委下达的基建计划,要对标对表、加强发力, 围绕季度工作进度"2341"的总体节点目标,进一步压实责任, 按月按进度严格执行推进计划执行,确保全年政府投资计划的完 成。

- 一是加强计划执行安排方面的前瞻性、合理性、计划性,统 筹月度、季度及年度安排,尽可能减少在窗口期集中请款的情况, 避免因集中请款造成执行率压力的情况。
- 二是提早谋划三季度执行方案,梳理储备项目库。进一步梳理项目推进情况,合理制定三季度执行方案,做到"一项目一清单",责任落实到人。
- **三是**强化与其他主体尤其是集团公司的对接和联系,开展调研,落实项目推进计划节点任务,夯实责任,提高集团公司资金执行率。

以上汇报,请予审议。

附件: 1.新区生态环境局 2023 年 6 月部门预算执行情况表

- 2.新区生态环境局 2023 年 6 月部门预算专项审批情况 统计表
- 3.局 2023 年截至 6 月 30 日基建计划执行情况

新区生态环境局2023年6月部门预算执行情况表

单位: 万元

	単位名称		一般公共预算		政	政府性基金预算					
序号		预算数	截至6月30日 支出数	6月30日 执行率	预算数	截至6月30日 支出数	6月30日 执行率	备注			
1	河道中心	138,298.21	80,774.44	58.41%							
2	废管中心	166,237.77	91,818.93	55.23%							
3	环境事务中心	10,671.13	5,621.46	52.68%	24,753.34	12,129.14	49.00%				
4	财务中心	2,515.07	1,254.92	49.90%							
5	监测站	7,067.02	3,510.08	49.67%							
6	水闸中心	11,865.68	5,879.20	49.55%							
7	水文中心	4,961.20	2,449.32	49.37%	1						
8	供排水中心	61,022.21	30,051.01	49.25%							
9	市容中心	112,744.71	55,348.47	49.09%							
10	基建中心	3,290.03	1,615.18	49.09%							
11	绿化中心	75,342.08	36,581.55	48.55%							
12	局机关	8,471.01	2,824.23	33.34%				预算数含局待分配 2483.8万元,剔除后 机关执行率为47.17%			
13	九段沙	2,791.10	1,243.74	44.56%							
14	海塘中心	13,891.65	5,903.97	42.50%							
15	协调中心	2,837.57	1,180.57	41.61%							
16	林业站	56,039.54	23,196.27	41.39%							
	合 计	678,045.98	349,253.33	51.51%	24,753.34	12,129.14	49.00%				

新区生态环境局2023年6月部门预算专项审批情况

-, :	按单位													
序号	单位名称	需审批项目												
		业务类			工程类			其他类		小计			备注	
		项目数	己审批	审批 完 成 率	项目数	已审批	审批 完成率	项目数	己审批	审批 完 成 率	项目数	已审批	审批 完成率	H 177
1	局机关	12	8	67%							12	8	67%	
2	供排水中心	1	1	100%	5	4	80%	10	8	80%	16	13	81%	
3	市容中心	4	4	100%	4	-3	75%	6	4	67%	14	11	79%	
4	废管中心	2	2	100%	10	9	90%	25	11	44%	37	22	59%	
5	九段沙	5	5	100%	2	2	100%	3	2	67%	10	9	90%	
6	监测站	14	13	93%				4	4	100%	18	17	94%	
7	海塘中心	2	2	100%	6	5	83%	9	8	89%	17	15	88%	
8	水闸中心				6	5	83%	5	5	100%	11	10	91%	
9	水文中心	8	8	100%				4	3	75%	12	11	92%	
10	河道中心	5	5	100%	9	8	89%	8	6	75%	22	19	86%	
11	协调中心	6	6	100%				5	5	100%	11	11	100%	
12	绿化中心	8	8	100%	23	22	96%	2	2	100%	33	32	97%	
13	基建中心	1	1	100%				1	1	100%	2	2	100%	
14	环境事务中心	21	19	90%				1	1	100%	22	20	91%	
15	林业站	4	4	100%	7	4	57%	13	13	100%	24	21	88%	
16	财务中心	2	2	100%				2	2	100%	4	4	100%	
	合计	95	88	93%	72	62	86%	98	75	77%	265	225	85%	

新区生态环境局2023年6月部门预算专项审批情况

二、	二、按条线													
序号 处室名		需审批项目												
	业室名称	业务类		工程类		其他类		小计			备注			
		项目数	已审批	审批 完成率	项目数	已审批	审批 完 成 率	项目数	己审批	审批 完成率	项目数	已审批	审批 完成率	
1	市容环卫处	6	6	100%	14	12	86%	31	15	48%	51	33	65%	
2	水利处	15	15	100%	21	18	86%	26	22	85%	62	55	89%	
3	供排水处	1	1	100%	5	4	80%	10	8	80%	16	13	81%	
4	环保处	35	32	91%				5	5	100%	40	37	93%	
5	绿林处	17	17	100%	32	28	88%	18	17	94%	67	62	93%	
6	计财处	2	2	100%				2	2	100%	4	4	100%	
7	基建处	1	1	100%				1	1	100%	2	2	100%	
8	办公室	18	14	78%				5	5	100%	23	19	83%	
	合计	95	88	93%	72	62	86%	98	75	77%	265	225	85%	

局2023年截至6月30日基建计划执行情况

按项目类型分类		全局	项目		<u>単位:</u> 重大项目					
技 项日关望分类	项目个数	资金计划	拨付数	执行率	项目个数	资金计划	拨付数	执行率		
续建	79. 00	37. 01	27. 89	75. 36%	32. 00	13. 65	5. 93	43. 45%		
新开	63. 00	22. 17	12. 22	55. 11%	49. 00	20. 26	11. 32	55. 84%		
清算	85. 00	16. 84	7. 89	46. 85%	3. 00	5. 00	0.00	0.00%		
储备	239. 00	16. 98	2. 74	16. 16%	36. 00	9. 31	0.00	0.00%		
(实施库)	61. 00	9. 18	0. 01	0.11%						
(储备库)	178. 00	7. 80	2. 73	35. 06%						
合计	466.00	93. 00	50.74	54. 56%	120.00	48. 23	17. 25	35. 76%		

按条线类型分类		全局	项目		重大项目					
按尔线 矢望万尖 「	项目个数	资金计划	拨付数	执行率	项目个数	资金计划	拨付数	执行率		
绿林	50. 00	10. 22	6. 51	63. 73%	22. 00	9. 96	6. 40	64. 27%		
供排水	79. 00	16. 48	7. 99	48. 48%	36. 00	12. 89	5. 07	39. 37%		
水利	66. 00	15. 70	4. 46	28. 43%	46. 00	15. 68	4. 46	28. 47%		
市容环卫	8. 00	0.76	0. 20	27. 09%	4. 00	0.74	0. 20			
信息	2. 00	0.42	0. 19	45. 33%	0.00	0.00	0.00			
清算	85. 00	16. 84	7. 89	46. 85%	3. 00	5. 00	0.00			
生态局主体清算	60. 00	15. 31	6. 57	42. 89%						
街镇主体清算	16. 00	0.54	0. 54	100. 79%						
集团主体清算	9. 00	0. 99	0. 57	57. 22%						
其他主体	176.00	32. 59	23. 50	72. 10%	9. 00	3. 97	1.11			
合计	466.00	93.00	50. 74	54. 56%	120.00	48. 23	17. 25	35. 76%		

按主体类型分类	全局项目									
按土州 关望万失	项目个数	资金计划	拨付数	执行率						
生态局主体	264. 00	58. 88	25. 92	44. 03%						
街镇主体	130.00	25. 75	21. 94	85. 21%						
集团主体	72. 00	8. 37	2. 88	34. 37%						
合计	466.00	93. 00	50. 74	54. 56%						