417	2023	101
1	4	4

工作专报

第78期

浦东新区生态环境局(水务局、海洋局、绿化市容局) 2023年10月13日

报:桂野意力如便松进、高岭谷年间与龙人、10、7

关于区生态环境局 2023 年政府投资计划新开工项目 调整情况的报告

根据《关于开展浦东新区 2023 年政府投资计划调整和 2024 年政府投资计划编制工作的通知》(沪浦发改投 [2023] 708 号)的要求,我局认真梳理了 2023 年上半年度的计划执行情况,并根据实际情况重点

对于新开工项目进行了调整。现将相关情况汇报如下。

一、总体调整情况

年初,新区发改委下达我局政府投资计划共安排项目 466 个,年度 投资计划 93 亿元。其中,新开工项目 63 个,投资计划 22.17 亿元。截 止至 23 年 9 月底,我局累计拨付数 65.32 亿元,执行率为 70.24%。

经与各部门充分对接,调整后共安排项目 484 个,年度投资计划 93 亿元维持不变。其中,新开工项目 65 个,投资计划 27.95 亿元。

二、新开工项目调整情况

(一)调增项目(8个)

因前期工作推进较快,实质性开工并发生资金拨付,根据口径需升级处置,拟将沿北公园改造工程、2023年陆家嘴区域排水管道修复完善工程等8个项目从储备库转入新开工项目,拟调增5.98亿元。

(二)调减项目(6个)

因前期方案稳定、动迁腾地及农转用审批等问题,预计年底前无法 拨付资金,根据口径需降级处置,拟将上海国际旅游度假区北片区生态 绿地、马家浜河道、航头污水泵站新建工程等6个项目从新开工项目转 入储备库,拟调减0.2亿元。

三、下一步工作措施

(一) 加快施工

调增的8个项目均已进入实质性施工阶段,后续我局会同代建、施工、监理等单位,在保证安全、质量的前提下,加快推进工程进度,争取尽快形成固定资产投资,早日实现项目功能和绩效目标。

(二) 加快动迁腾地

调减的 6 个项目中的航头污水泵站新建工程, 2023 年 8 月签约期

结束,剩余一户非居不配合动迁。我局一方面会同航头镇政府继续加强谈判推进,另一方面会同征管部门做好司法程序的准备工作。

(三)加快审批及招投标

调减的6个项目中有3个项目(马家浜河道2段、张家浜初雨调蓄池)因方案稳定或城中村边界切分问题,仍在工可审批阶段,后续我局会同各行业主管部门尽快稳定工程方案,会同区发改委加快推进工可审批工作,并根据《浦东新区重大基础设施项目管理办法(试行)》(浦建委重点[2022]17号),进一步优化招标程序。3个储备库项目仍按照年底完成技术前期工作、启动或者完成招标的目标予以推进,争取今年末或明年初实现开工目标。

(四)加强行业督导

调减的6个项目中的上海国际旅游度假区北片区休憩绿地、防护绿地2个项目,项目法人为上海国际旅游度假区置业有限公司。前期因增减挂钩、农转用批复等问题,项目前期工作推进滞后,后续我局将会同区发改委、区规资局、度假区管委会,加强对于项目法人的指导和督促,继续按照年底开工目标予以推进。

特此报告。

浦东新区生态环境局 2023年10月13日

(联系人: 马翔 联系电话: 38583460)

生态环境局工作专报拟文稿

标 题	关于区生态局 2023 年政府投资计划新开工项目调整情况的报告		
专报部门	浦东生态环境局机关-基建项目处	专报人	马翔
专报日期	2023-10-08	文 号	78
事由	根据《关于开展浦东新区 2023 年政府投资计划调整和 2024 年政府投资计划编制工作的通知》(沪浦发改投(2023)708 号)的要求,我局认真梳理了 2023 年上半年度的计划执行情况,并根据实际情况重点对于新开工项目进行了调整。2023 年 9 月 26 日,区政府召开常务会,听取区发改委关于浦东新区 2023 年政府投资计划调整建议方案的汇报,区领导重点关注了新开工项目的调整情况,特将我局新开工项目调整情况进行专报。 {马翔[2023/10/8 8:41:19]}		
主管领导签发意见	同意发。{康永良[2023/10/13 12:50:08]}	分管领导 会签意见	拟同意。{黄海华[2023/10/12 17:02:56]}
办公室审 核 意 见	已核。{徐小花[2023/10/10 13:43:19]} 已核。请海华同志审核,请永良同志 审核并签发。{高瑞莲[2023/10/10 14:02:48]}	会签部门 宽 见	
专报部门 意 见	拟同意{胡旭[2023/10/10 12:44:46]}		
备 注			