关于 2022 年部卫片违法用地涉及我局基建中心项目 整改情况的汇报

(基建项目处)

4月28日,浦东新区召开2022年卫片执法及专项监督检查警示约谈会,会上通报2022年部卫片违法用地整治情况,新区尚有83宗未消除,涉及我局9宗348.51亩,其中局基建中心主体项目6宗(另有滨江二期2宗、东岸集团外环南河1宗),要求5月底前全部消除,我局全力推进相关整改工作,现将相关情况汇报如下。

一、总体情况

6 宗部卫片涉及局基建中心主体项目 4 个,赵家沟东泵闸 1 宗 119.92 亩,严家港泵闸 1 宗 22.9 亩,外环南河(康新公路-横 沔港) 3 宗 91.6 亩,外环运河(外环南河-长界港) 1 宗 25.2 亩。

二、项目情况

(一) 赵家沟东泵闸

赵家沟东泵闸为区重大工程,列入 2022 年市水务局骨干河 道断点打通考核任务。为确保项目尽早建成,及时发挥投资效益、 保障区域防汛安全,本项目根据原口径,在取得农转用批复的前 提下,于 2020 年 7 月启动施工,涉及违法用地面积 119.92 亩(图 斑号 3101152022101011010309)。

本项目供地手续由市规资局审批,因项目范围内涉及的极地科考基地、光明集团良友公司权属国有土地只同意使用,不同意

划拨,无法收回,导致供地批文审批受阻。经与市规资局沟通,明确需完成国有土地划拨补偿协议后再供地,或将此项目供地审批授权区规资局。鉴于上述国土收回几无可能,同时项目农转用、收地公告已批复,收地公告公示已完成,后续提请区层面专题研究明确授权区规资局受理审批供地批文。

(二)严家港泵闸

严家港泵闸于 2016 年 7 月取得农转用批复,为确保项目尽早建成,及时发挥投资效益、保障区域防汛安全,本项目根据原口径,在取得农转用批复的前提下,2017 年 6 月开工建设,2019年底完成泵闸主体工程和管理用房施工。因项目范围内涉及的凌桥中心小学共和校区学生分流安置长年受阻,国有土地收回滞后,项目供地手续受阻。经区领导专题研究决策,后于 2022 年 10 月完成共和校区评估补偿、学生安置和现场拆房腾地,并于 2023年 4 月完成泵闸内引河道施工。涉及违法用地面积 22.9 亩(图斑号 3101152022111612071133)。

5月16日区规资局专题会议明确,以农转用批复申请卫片销项;同步申报收地公告,待收地公告公示完成后办理供地批文。

(三)外环南河(康新公路-横沔港)

外环南河(康新公路-横沔港)与机场联络线同线位,为确保于机场联络线盾构到达前完成河道工程施工,节约工程费用,本项目于2022年6月先行进场施工。涉及违法用地面积91.6亩(图斑号3101152022072808160022、3101152022111612070841、3101152022111612070839)。

本项目原按大土地系统二调数据开展勘测定界,项目总用地面积 186186 平方米,均为国有农用地、建设用地和国有未利用地,并以此办理规土意见书和农转用组卷材料。后因系统基础数据调整,区规资局要求按三调数据重新定界。经重新定界,项目总用地面积不变,在原有地类外新增集体建设用地和未利用地合计 111 平方米,需重新办理农转用手续。5 月 11 日,调整规土意见书已报张江管理局,计划 5 月 30 日完成批复; 6 月 7 日,完成征地预公告; 6 月 30 日,拟定征地、征房方案(以下简称二方案); 8 月 30 日,二方案公示; 10 月 30 日,二方案批准; 11 月 30 日,完成农转用批复,并以农转用批复申请卫片销项。

(四)外环运河(外环南河-长界港)

外环运河(外环南河-长界港)与机场联络线垂直相交,约 120 米河道位于机场联络线地铁保护范围内,该节点盾构已于 2022年10月中旬穿越规划河道。为配合机场联络线建设,确保 于机场联络线盾构到达前完成保护范围内河道工程施工,本项目 于2022年10月10日前,先行完成地铁保护范围内河道护岸和 土方开挖卸载施工,涉及违法用地图斑面积25.2亩(图斑号 3101152022101011010235),实际施工区域占地面积约17亩。

本项目于2023年1月取得工可批复,计划5月19日,完成征地预公告;6月30日,拟定人、地、房方案(以下简称三方案);8月30日,三方案公示;10月30日,三方案批准;11月30日,完成农转用批复,并以农转用批复申请卫片销项。

以上内容, 请予审议。