417	2023	62
	4	5

工作专报

第 39 期

多花 补充 6.25.

浦东新区生态环境局(水务局、海洋局、绿化市容局)

de

2023年6月19日

报: 桂平园志。 张清(6) 华区长门子。 6.19

关于焚烧设施"东西联动"进展及签订运营协议 有关情况的报告

按照您在我局第 24 期专报《关于海滨项目建设、御桥焚烧厂功能调整"东西联动"进展情况的报告》上的批示精神, 我局会同各方按照"630"实现"东西联动"目标节点全力推进各项准备, 现将有关情况报告如下:

6.2.104长以入门台复区长双面的 6.2.没有相方,区达环境局、基生东环境局

一、海滨项目建设及运营准备情况

- 1、建设进展:海滨项目主体工程已完成约 95%,其余 3 条焚烧线已完成各项调试,6 月 15 日整套启动电力质监;项目配套冷却水退水管施工滞后,已协调借用海滨污水处理厂排水管实施联动排放,6 月底前具备全面投运条件。关键配套 220KV 外送电工程在您亲自关心下,经区重大办大力协调,高架段正进行架线工程,电缆段排管工程完成、启动电缆穿线,国网电力公司正按照 6 月底投运节点全力推进。
- 2、运营准备:为全力做好全面运营准备,我局主近期召集财政局、发改委、浦发集团等各方召开"东西联动"设施运营专题会议,一是进一步明确由浦发集团抓紧做好做细海滨项目全面投运准备,确保各项收尾工程、调试程序、运营人员等到位。二是研究了浦发热电向我局申请签订的焚烧服务协议。海滨项目于2019年6月获批(沪浦发改城[2019]445号),明确由浦发集团下属的浦发热电投资建设,区财力以资本金形式出资20%,会议商议参照黎明资源项目投资运营模式,由我局和浦发热电签订垃圾焚烧服务协议,由财政局安排生活垃圾处理费预算,由我局将垃圾处理费拨付至浦发热电公司,并就协议有关边界条件进行分析讨论。

二、御桥焚烧厂功能调整及运营准备情况

- 1、技改进展: 御桥焚烧厂技改项目如期完成,正在进一步完善有 关设备调试,垃圾转运箱体到位,30辆运输车辆浦养集团已实施采购, 预计6月底陆续到位,中转功能已具备。
- 2、运营准备: 近期, 我局会同财政局、发改委专题协商御桥焚烧 厂功能调整有关补偿及中转站运营事宜;并再次与上实环境、浦发集团、

浦城热电协商,包括御桥焚烧厂提前停烧有关补偿框架协议、补偿渠道以及中转站运营协议。经各方商议,一是由生态环境局下属的废管中心与浦城热电签订御桥中转站特许经营协议,并建议浦城热电委托新区范围内有中转站运营资质、有经验的国企签订临时委托协议;二是在焚烧功能全面关停前,由生态环境局与浦城热电签订垃圾停烧补偿框架协议,

明确补偿的原则和路径;后续尽快启动第三方评估,明确最终补偿金额,签订最终补偿协议。

三、有关建议

1、关于海滨项目焚烧服务协议签订。

一是协议边界条件为:生活垃圾规模按照 3000 吨/日测算,鉴于项目后续的审计审价周期、处理费结算单价暂按照《海滨项目运价测算报告》测算价 268 元/吨的 85%结算(即 228 元/吨),协议签订周期为 25年;待项目完成竣工结算审价后,根据项目实际总投资、实际融资成本以及实际运营成本等对项目开展核价工作,确定正式服务单价。

二是建议后续由生态环境局、财政局和发改委联合请示区政府,经 区府同意后,由生态环境局签订焚烧服务协议。

2、关于御桥焚烧厂功能调整有关事宜。

一是中转站特许经营协议由废管中心与浦城热电签订,中转站暂定运营 5 年、结算单价暂定 125 元/吨;由浦城热电抓紧做好中转站竣工验收、审价审计,待项目稳定运行一段时间后,及时启动核价工作,核价包含运营作业成本、投资成本和合理利润,最终按照核定单价清算。

二是由区生态环境局与浦城热电签订垃圾停止焚烧补偿框架协议,

协议内容主要包括按照未来收益法对停烧损失进行评估,确定补偿额度。同时建议由生态环境局、财政局、浦城热电委托第三方评估机构在2021年预评估报告基础上,按原评估原则和方式、以"御桥厂停烧日"为基准日进行重新评估。

三是御桥焚烧厂定于 2023 年 6 月 30 日停止垃圾焚烧。 特此报告。

浦东新区生态环境局 2023年6月19日

(联系人: 熊胜春 联系电话: 18116080101)

机关内部工作专报处理单

标 题	关于焚烧设施"东西联动"进展及签订运营协议有关情况的报告		
专报部门	浦东生态环境局机关-市容环卫处(垃圾分类工作处)	专报人	熊胜春
专报日期	2023-06-15	文 号	2023-39
事由	海滨、御桥厂"东西联动"即将实施,运营前需要签订服务协议,将有关情况报区领导。{熊胜春[2023/6/15 12:05:00]}		
主管领导签发意见	同意发。{康永良[2023/6/16 16:21:13]}	分管领导 会签意见	拟同意。{薛加良[2023/6/15 17:25:26]}
签报部门 意 见	拟同意。{高文安[2023/6/15 12:11:44]}	相关部门意见	
备 注			